



GRAFIC DE ESALONARE A LUCRARILOR

Proiect: CONSTRUIRE IMOBIL PENTRU DESFASURAREA SERVICIILOR RELIGIOASE-FUNERARE IN ORASUL CIACOVA
Amplasament: Loc.Ciacova, Jud.Timis, CF nr.405417
Beneficiar:PRIMARIA ORASULUI CIACOVA

<i>Nr.crt.</i>	<i>Lucrari</i>	<i>Durata</i>
1	Autorizatia de constructie	30 zile
2	Organizare de santier	7 zile
3	Trasare	1 zi
4	Sapatura fundatii	2 zile
5	Turnare fundatii	5 zile
6	Cofrare elevatii, straturi sub placa pe sol	10 zile
7	Cofrare si armare placa pe sol + turnare	30 zile
8	Zidarie la parter	15 zile
9	Stalpi la parter	30 zile
10	Sarpanta si invelitoare	30 zile
11	Instalatii	30 zile
12	Semifinisat	20 zile
13	Finisaje	40 zile
14	Amenajari exterioare	20 zile
15	Luare in folosinta	

Nota:

Proiectantul recomanda ca durata de executie sa fie 12 luni.

Proiectant